

豊川市 太陽光発電所建設 工事工程表

項目	H24年11月	H24年12月	H25年1月	H25年2月	H25年3月	H25年4月	H25年5月	H25年6月	H25年7月	H25年8月	H25年9月	
1 中部経産局 発電設備認定申請 H24年11月申請 認定済み 2 中部電力・接続検討申請 H24年11月申請 回答 25年2月7日 3 豊川市土地利用事業計画協議申請 25年1月7日・・・土地利用事業指導通知1月23日受領												
4 敷地整地防草工事・フェンス工事				2月12日測量・工事着工								
5 太陽光発電パネル基礎・架台工事				→								
6 パネル設置・組立・配線工事					→							
7 PCS設置 配線工事							→					
8 外部送電接続工事								→				
9 検査・試験									→			
10 発電										以降継続発電		

参考

- 1 重機搬入 ブル・ユンボ等 2月中旬から
10t ダンプ
- 2 路盤材ダンプ車にて搬入 2月20日から3月20日ごろまで
- 3 生コン車 3月15日ごろから
- 4 太陽光モジュール架台搬入 4月7日ごろからの搬入
- 5 太陽光モジュールの搬入 4月15日ごろからの搬入
- 6 電線類の搬入 5月1日ごろからの搬入